

OF.CGD.0571/17

Protocolo ARTESP nº 371.571/17

São Paulo, 04 de dezembro de 2017.

Ref.: Ofício nº 1213/2017/GP**Senhor Presidente,**


Diante das atribuições a mim conferidas e em atenção ao ofício acima referido, no qual solicita informação sobre quais obras, inclusas no contrato de concessão firmado entre o governo de São Paulo e a Concessionária Rodovias do Tietê S/A, compreendidas no território de Botucatu, ainda não foram efetuadas, bem como prazo de início e conclusão das mesmas, encaminho-lhe cópias às fls. 07 a 10 das informações prestadas pela Diretoria de Investimentos sobre o assunto.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Pereira
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Izaías Branco da Silva Colino
Presidente da Câmara Municipal de Botucatu
Praça Comendador Emílio Peduti, 112 - Centro
18600-410 - Botucatu - SP

Recebi via e-mail

Edna Del'Osio Franco
Subdiretora Administrativa

28.12.17 9h45m

fh/MAQF

CÓPIA

PROTOCOLADO	
371.571	
Folha	Página
07	1

Relatório de Obras Lote 21 - Rodovias do Tietê
Região de Botucatu
Obras A Iniciar e À Concluir

quinta-feira, 9 de novembro de 2017 11:58

Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	Trecho		Data Programada		Data Análise		Data de Execução		% Execução
			KM Inicial	KM Final	Início	Término	Início	Término	Início	Término	
SP 209	MARGINAL	SP-209 Marginal km 19+000 ao km 21+100 Pista Sul - Botucatu	19,000	21,090	02/04/2012	22/04/2013	02/04/2018	22/04/2019			0,000
SP 209	MARGINAL	SP-209 Marginal km 19+700 ao km 21+100 Pista Norte - Botucatu	19,000	21,090	02/04/2012	22/04/2013	02/04/2018	22/04/2019			0,000
SP 209	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Retorno e Acesso km 2+900 (tipo 4) - Botucatu	2,900	2,900	01/08/2011	22/04/2012	01/08/2020	22/04/2021			0,000
SP 209	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Dispositivo km 20+300 (P.I.) (tipo 8) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	20,300	20,300	31/10/2012	22/04/2013	02/04/2018	22/04/2019			0,000
SP 209	RECAPEAMENTO	Recapeamento 2ª INTERVENÇÃO - SP-209	0,000	21,090	13/04/2020	22/04/2021	13/04/2020	22/04/2021			0,000
SP 209	RECAPEAMENTO	Recapeamento 3ª INTERVENÇÃO - SP-209	0,000	21,090	06/04/2027	22/04/2028	06/04/2027	22/04/2028			0,000
SP 209	RECAPEAMENTO	Recapeamento 4ª INTERVENÇÃO - SP-209	0,000	21,090	04/04/2033	22/04/2034	04/04/2033	22/04/2034			0,000
SP 209	RECAPEAMENTO	Recapeamento 5ª INTERVENÇÃO - SP-209	0,000	21,090	05/04/2038	22/04/2039	05/04/2038	22/04/2039			0,000
SP 300	AMPLIAÇÃO	Ampliações - Segmentos entre Tietê e Botucatu	158,650	336,500	02/04/2018	22/04/2037	02/04/2018	22/04/2037			0,000
SP 300	MARGINAL	SP-300 Marginal km 248+000 ao km 252+000 Pista Leste - Botucatu	248,000	252,000	08/08/2016	22/04/2017	02/04/2018	22/04/2019			0,000
SP 300	MARGINAL	SP-300 Marginal km 248+000 ao km 252+000 Pista Oeste - Botucatu	248,000	252,000	03/07/2017	22/04/2018	03/07/2018	22/04/2019			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 227+300 ao km 229+300 Leste - Anhembi	227,300	229,300	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 229+300 ao km 231+300 Oeste - Botucatu	229,300	231,300	14/09/2026	22/04/2027	14/09/2026	22/04/2027			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 231+300 ao km 232+200 Leste - Botucatu	231,300	232,200	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 232+600 ao km 234+400 Oeste - Botucatu	232,600	234,400	14/09/2026	22/04/2027	14/09/2026	22/04/2027			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 234+400 ao km 235+800 Leste - Botucatu	234,400	235,800	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 240+800 ao km 242+000 Oeste - Botucatu	240,800	242,000	14/09/2026	22/04/2027	14/09/2026	22/04/2027			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 242+000 ao km 243+000 Leste - Botucatu	242,000	243,000	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 243+000 ao km 244+000 Oeste - Botucatu	243,000	244,000	14/09/2026	22/04/2027	14/09/2026	22/04/2027			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 244+000 ao km 245+000 Leste - Botucatu	244,000	245,000	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 245+000 ao km 246+000 Oeste - Botucatu	245,000	246,000	14/09/2026	22/04/2027	14/09/2026	22/04/2027			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 255+000 ao km 257+500 Leste - Botucatu	255,000	257,500	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000
SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	SP-300 Faixa Adicional km 261+000 ao km 262+500 Leste - Botucatu	261,000	262,500	06/09/2027	22/04/2028	06/09/2027	22/04/2028			0,000

Relatório de Obras Lote 21 - Rodovias do Tietê
Região de Botucatu
Obras A Iniciar e A Concluir

quinta-feira, 9 de novembro de 2017 11:58

Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	Trecho		Data Programada		Data Análise		Data de Execução		% Execução
			KM Inicial	KM Final	Início	Término	Início	Término	Início	Término	
SP 300	ACOSTAMENTOS	SP-300 Acostamento km 236+000 ao km 239+800 Leste e Oeste - Botucatu	236,000	239,800	05/01/2010	22/04/2010	01/06/2010	22/04/2018	01/06/2010		69,100
SP 300	ACOSTAMENTOS	SP-300 Acostamento km 236+000 ao km 239+800 Oeste - Botucatu (OBRA EM ANÁLISE PARA CANCELAMENTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO) - Unificada ao item 01.02.03.11)	236,000	239,800	01/11/2010	22/04/2011	01/11/2010	22/04/2011	01/06/2010		63,500
SP 300	PASSARELA	Implantação de Passarela - km 250+200 - Botucatu	250,200	250,200	09/10/2017	22/04/2018	09/10/2017	22/04/2018			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Dispositivo em nível km 240+000 (tipo 6) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	240,000	240,000	04/03/2024	22/04/2024	04/03/2024	22/04/2024			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Dispositivo em nível km 241+300 (tipo 6) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	241,300	241,300	04/03/2024	22/04/2024	04/03/2024	22/04/2024			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Dispositivo em nível km 247+100 (tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	247,100	247,100	21/08/2023	22/04/2024	21/08/2023	22/04/2024			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 229+200 (tipo 6) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	229,200	229,200	23/02/2015	22/04/2015	01/01/2020	31/12/2020			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 232+100 (tipo 6) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	232,100	232,100	23/02/2015	22/04/2015	01/01/2020	31/12/2020			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 242+700 (tipo 6) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	242,700	242,700	23/02/2015	22/04/2015	01/01/2019	31/12/2019			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 248+900 (tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	248,900	248,900	23/02/2015	22/04/2015	02/04/2018	22/04/2019			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 257+800 (tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	257,800	257,800	23/02/2015	22/04/2015	01/01/2019	31/12/2019			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 261+500 (tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	261,600	261,600	23/02/2015	22/04/2015	01/01/2019	31/12/2019			0,000
SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 246+200 (tipo 6) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	246,200	246,200	05/04/2022	22/04/2022	05/04/2022	22/04/2022			0,000
SP 300	RECAPEAMENTO	Recapeamento 2ª INTERVENÇÃO - SP-300	158,650	336,500	02/04/2018	22/04/2019	02/04/2018	22/04/2019			0,000
SP 300	RECAPEAMENTO	Recapeamento 3ª INTERVENÇÃO - SP-300	158,650	336,500	06/04/2026	22/04/2027	06/04/2026	22/04/2027			0,000
SP 300	RECAPEAMENTO	Recapeamento 4ª INTERVENÇÃO - SP-300	158,650	336,500	04/04/2033	22/04/2034	04/04/2033	22/04/2034			0,000
SP 300	RECAPEAMENTO	Recapeamento 5ª INTERVENÇÃO - SP-300	158,650	336,500	05/04/2038	22/04/2039	05/04/2038	22/04/2039			0,000
SPA 231/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SP 300 - Recuperação de Acessos (SPA) - 231/300 - Botucatu (Incluindo Pavimentação dos Acostamentos)	0,000	1,500	25/04/2011	22/04/2012	22/04/2018	23/04/2019			0,000

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.87340/17	16/11/2017	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
371571		0	OF. Nº 1213/2017/GP	16/11/2017

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : REQUERIMENTO Nº 928/2017, PARA QUE INFORME QUAIS OBRAS, INCLUSIVE NO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE O

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - DIN-PLAN-VI


PARA : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PALPERIO SERIO

DIN/Assessoria
Eng. Sérgio Sérgio

Trata-se de Ofício nº1213/2017GP enviado pela Câmara Municipal de Botucatu, referente as obras não efetuadas no contrato de concessão com a Concessionária Rodovias do Tietê.

Em atendimento a solicitação temos que:

Planilha com a relação das obras a iniciar e a concluir, sob concessão da Rodovias do Tietê (fis.07 a 08).



Irlandino Menezes Marcondes
DIN/ Planejamento

tgt/IMM

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.88786/17	24/11/2017	0

PROTOCOLADO	
371.571	
Folhas	Rubrica
30	e

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
371571		0	OF. Nº 1213/2017/GP	24/11/2017

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : REQUERIMENTO Nº 928/2017, PARA QUE INFORME QUAIS OBRAS, INCLUSAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE O

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS


À DIN

Dr. Pedro

Trata-se do Ofício nº 1213/2017/GP da Câmara Municipal de Botucatu, protocolado na ARTESP em 09/out/2017 sob o nº 371.571/17, encaminhando o Requerimento nº 928/2017 de autoria do Vereador Carreira, no qual solicita informações sobre quais obras, inclusas no contrato de concessão firmado entre o Governo de São Paulo e a Concessionária Rodovias do Tietê S/A, compreendidas no território de Botucatu, ainda não foram efetuadas, bem como o prazo de início e conclusão das mesmas.

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Planejamento, despacho FD.DIN.87340/17 (fls. 07/09).

Se de acordo encaminhar à DGR/Maurity para prosseguimento.



Sergio Pauperio Serio
DIN / Assessoria

À DGR/Maurity

De acordo com a manifestação acima.

Segue para prosseguimento.



Pedro da Silva Brito Junior
Diretor de Investimentos

elr/SPS

ARTESP
Assessoria Parlamentar
Entrada
27 NOV. 2017
Horário: 11:15
Visto: 