

Obra: EXECUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA NA EMEI DR. CARDOSO DE ALMEIDA - A. = 466,24m2 Local: Praça Profº Martinho Nogueira, s/nº, Centro, Botucatu - SP Base: Out/21 - CDHU, SINAPI, FDE								
Prazo: 120 dias						B.D.I.: 23,0%		
ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	TOTAL DO ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.014,16	88%	4%	4%	4%		
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.244,57	100%					
3	FUNDAÇÕES	21.283,93	100%					
4	SUPERESTRUTURA	385.068,76		80%	20%			
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100.174,06			100%			
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	41.474,86		47%	11%	42%		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22.556,10				100%		
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	15.103,26				100%		
9	SERVIÇOS FINAIS	5.828,75				100%		
	617.748,45							
TOTAL	% DO MÊS		7,21%	53,18%	29,58%	10,02%	0,00%	0,00%
	% ACUMULADA		7,21%	60,40%	89,98%	100,00%	100,00%	100,00%
	TOTAL DO MÊS		44.540,96	328.548,76	182.750,61	61.908,12	0,00	0,00
	TOTAL ACUMULADO		44.540,96	373.089,72	555.840,33	617.748,45	617.748,45	617.748,45
	TOTAL GERAL							617.748,45