



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

OF.CGD.0362/16

Protocolo ARTESP nº 329.242/16

São Paulo, 01 de agosto de 2016.

Ref.: ofício nº 761/2016/GP

Prezado Senhor,

Diante das atribuições a mim conferidas, em atenção ao ofício acima referido da Câmara Municipal de Botucatu, que envia cópia do Requerimento nº 559/2016, solicitando informar o prazo para conclusão das obras de reparos na "Serra de Botucatu", com a completa liberação do tráfego de veículos leves e pesados, encaminho-lhe cópias das informações prestadas pela área técnica competente desta Agência.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Jorge Luiz Pereira
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Vereador André Rogério Barbosa
D.D. Presidente
Câmara Municipal de Botucatu
Edifício "Vereador Abílio Dorini"
Praça Comendador Emílio Peduti, 112 – Caixa Postal 96.
Botucatu – SP
18600-410

recebido em 09.08.2016
[assinatura]
via cartão

rso/JBC 

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.25264/16	20/07/2016	0

PROTOCOLO ARTESP 329242	PROCESSO ARTESP	VOLUME 0	REFERÊNCIA OF. Nº 761/2016/GP	DATA DE ENTRADA 20/07/2016
----------------------------	-----------------	-------------	----------------------------------	-------------------------------

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : REQUERIMENTO Nº 559/2016 - SOLICITA INFORMAR QUAL O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REPAROS NA "SE

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - FLAVIO DA COSTA ALVES ROSSI

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - RENATO CIRILLO JUNIOR

Engº Renato

A serra de Botucatu no trecho da rodovia SP-300 em razão das fortes chuvas do início do ano foi interditada para o tráfego de veículos em 11/01/2016. Foram executados serviços emergenciais, e portanto, provisórios para a liberação de veículos leves que ocorreu em 31/03/2016. Atualmente estão sendo executados os serviços de recuperação definitiva dos locais onde ocorreram os escorregamentos.

De acordo com a informação da Concessionária Rodovias do Tietê, antes da conclusão das obras, deverá ser feita a adequação da sinalização e das barreiras rígidas do local para permitir a liberação de veículos pesados ainda que somente no sentido ascendente da serra, prevista para meados de agosto/2016.

Ainda, de acordo com a Concessionária, a liberação do tráfego de veículos pesados no sentido descendente será efetuada somente após a conclusão das obras que estão previstas para fins de setembro/2016.

Flávio da Costa Alves Rossi
Membro da Diretoria de Investimentos

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.25334/16	20/07/2016	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
329242		0	OF. Nº 761/2016/GP	20/07/2016

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : REQUERIMENTO Nº 559/2016 - SOLICITA INFORMAR QUAL O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REPAROS NA "SE

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - RENATO CIRILLO JUNIOR

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIN-ASSESSORIA

Engº Sergio

Segue conforme solicitado no despacho FD.DIN.23457/16.

Eng. Renato Cirillo Junior
DIN/Fiscalização
ces/RCJ

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.25931/16	26/07/2016	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
329242		0	OF. Nº 761/2016/GP	26/07/2016

INTERESSADO : CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

ASSUNTO : REQUERIMENTO Nº 559/2016 - SOLICITA INFORMAR QUAL O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REPAROS NA "SE

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - DIN-ASSESSORIA

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

À DIN

Dr. Theodoro

Trata-se do Ofício nº 761/2016/GP de 28/jun/2016 da Câmara Municipal de Botucatu, protocolado na ARTESP em 04/jul/2016 sob o nº 329.242/16, encaminhando o Requerimento nº 559/2016 de autoria dos Vereadores Izaias Colino e Curumim, solicitando as informações do prazo para a conclusão das obras de reparos na "Serra de Botucatu", com a completa liberação do tráfego de veículos leves e pesados.

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Fiscalização, conforme despachos FD.DIN.25264/16 e FD.DIN.25334/16.

Se de acordo encaminhar à DGR/Maurity para prosseguimento.



Sergio Pauperio Serio
DIN / Assessoria

À DGR/Maurity

De acordo com a manifestação acima.
Encaminhamos para prosseguimento.



Theodoro de Almeida Pupo Júnior
Diretor de Investimentos

elr/SPS

ARTESP	
Assessoria Parlamentar	
Entrada	
29 JUL. 2016	
Horário:	09h15
Visto:	<i>Lina</i>